

2022-05-13

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ OPINIA NR GK.6630.1.55.2022

Opis przedmiotu narady: **Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami**

Zlokalizowanego: **Przewóz- dz. nr 353; 349; 333/2; 559; 257; 328; 225/2; 250/17; 250/21; 250/19; 366/3; 366/2; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 346; 347; 348/1; 354; 355/2; 356/1; 329/4; 582; 254/2; 365; 578; 329/5; 327/1; 256; 401/1; 557/1; 557/2; 332; 331**

z up **STAROSTY**
Dul
Katarzyna Dul
Przewodnicząca
Narady Koordynacyjnej
było
dz. 329/4 - jest

Wnioskodawca: Biuro Projektów Małgorzata Dobrowolska

68-200 ŻARY
Tatrzańska 6E

Inwestor: Wójt Gminy Przewóz

68-132 PRZEWÓZ
Partyzantów 1

Starosta Żarski na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach w dniu 2022-05-13 r. dokonał koordynacji dokumentacji projektowej w/w obiekcie, z uwzględnieniem uwag i zaleceń osób uczestniczących w naradzie, zgodnie z listą stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Zalecenia wynikające z przepisów prawa:

1. W przypadku, gdy usytuowanie projektowanych urządzeń naraża na zniszczenie znaki osnowy geodezyjnej podlegającej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.J. DZ. U. z 2017 r. poz. 2101), , zobowiązuje się inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych znaków na czas budowy. Czynności te powinny być wykonane przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub geodetę uprawnionego przed rozpoczęciem robót ziemnych.
2. Uzgodnione projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegają wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.
3. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. W przypadku natrafienia na sieci i urządzenia uzbrojenia terenu nienaniesione na mapie należy o tym fakcie powiadomić jednostkę branżową.
5. W czasie wykonywania robót inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowane ewentualne szkody i uszkodzenia sieci, które mogły by powstać na skutek prowadzonych prac.
6. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
7. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie koordynacji.
8. Należy uwzględniać uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach branżowych.

SKŁAD OSOBOWY I UWAGI ZESPOŁU KOORDYNACJI

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko, stanowisko służbowe uczestnika narady
1	Urząd Gminy w Przewozie	powiadomiono mailem, uzgadniający nie wypowiedział się	
2	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Żary	zgodnie z informacją przesłaną na maila: uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie RD-5/GK.6630.1.55.2022 z dnia 10.05.2022r.	uzgadniający: Jacek Kowalczyk Sam. Ref. Ds. Majątku Sieciowego
3	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	powiadomiono mailem, uzgadniający nie wypowiedział się	
4	Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obsługa Klienta Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Zielonej Górze	powiadomiono mailem, uzgadniający nie wypowiedział się	
5	NETIA S.A.	zgodnie z informacją przesłaną na maila: nie dotyczy	
6	Starostwo Powiatowe w Żarach Zarząd Dróg Powiatowych	zgodnie z informacją przesłaną na maila: nie dotyczy	
7	GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu	powiadomiono mailem, uzgadniający nie wypowiedział się	
8	GDDKiA	powiadomiono mailem, uzgadniający nie wypowiedział się	
9	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład w Gorzowie Wlkp., Gazownia w Żaganiu	zgodnie z informacją przesłaną na maila: nie dotyczy	
10	Zarząd Dróg Wojewódzkich	powiadomiono mailem, uzgadniający nie wypowiedział się	
11	PKP S.A.	zgodnie z informacją przesłaną na maila: nie dotyczy	

Żary 2022-05-10

UZGODNIENIE nr RD-5/GK.6630.1.55.2022

Dotyczy: Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przewóz dz.nr353; 349; 333/2; 559; 257; 328; 225/2; 250/17; 250/21; 250/19; 366/3; 366/2; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 346; 347; 348/1; 354; 355/2; 356/1; 329/4; 582; 254/2; 365; 578; 329/5; 327/1; 256; 401/1; 557/1; 557/2; 332; 331 .

Uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie:

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.
- W przypadku natrafienia na urządzenie energetyczne podziemne nie naniesione na planie, inwestor lub wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym natychmiast ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze - Rejon Żary .
3. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami energetycznymi podziemnymi, muszą być wykonane zgodnie z normą N –SEP– E - 003 oraz N –SEP –E - 004, zachować wymagane odległości pionowe i poziome, a w razie konieczności rury osłonowe .
4. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
- W przypadku konieczności przebudowy urządzeń energetycznych, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która podlega uzgodnieniu z RD-Żary, i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem.
6. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp.-należy się liczyć z odchyleniami na planie.
- Przed rozpoczęciem prac w pobliżu ist. linii kablowych SN i nn 0,4kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami elektroenergetycznymi, należy powiadomić RD Żary, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonywanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

8. Sposób rozwiązania kolizji z siecią energetyczną podlega sprawdzeniu przed zasypaniem przez RD- Żary.
9. W czasie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego, RD- Żary informuje że istnieje możliwość zlecenia płatnego nadzoru techniczny. W takim przypadku RD-Żary oczekuje zlecenia z podaniem warunków płatności.
10. Uzgodnienie ważne jest 1/jeden rok od dnia wystawienia.

Data 2022-05-10

Podpis..... ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Żary
Sektora Utrzymania
Sam. Ref. ds Majątku Sieciowego
Jacek Kowalczyk

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

